

Harmonogram (R4 Jíloviště - Klíнец) - 152022 (rok 2015)										rok 2016
Instalace DIO		z 29.10. na 30.10 do 11.11.		z 11.11. na 12.11. do 23.11.		z 23.11. na 24.11 do 30.11.		z 2.12. na 3.12. do 11.12.		
Frézování tl. 10 cm		29.10. - 30.10.		12.11. - 14.11.						
Demontáž svodidel							28.11. - 2.12.			
Čištění krajnic a žlabů		30.10. -4.11.		14.11. - 17.11.						
Bourání žlabů										duben
Montáž žlabů										duben
Montáž svodidel								3.12. -12.12.		
Pokládka obrub				14.11. - 16.11.						
Sanace po fréze		30.10. - 3.11.		14.11. - 18.11.						
Zřízení krajnic						26.11. - 29.11.			6.12.	
Pokládka ACL, ACP				4.11. - 10.11.		19.11. - 24.11.				
Pokládka SMA						25.11. - 27.11.				
VDZ v barvě						28.11. - 30.11.				
Uvedení do provozu									12.12.	
		Od	Do							
1. etapa: uzavírka levého pruhu, pravého pásu		30.10.2015	11.11.2015							
2. etapa: uzavírka pravého pruhu, pravého pásu		12.11.2015	23.11.2015							
3. etapa: uzavírka celého pravého pásu		24.11.2015	30.11.2015							
4. etapa: uzavírka pravého pruhu, pravého pásu		3.12.2015	11.12.2015							