

Harmonogram (R4 Jíloviště - Klíнец) - 152022										
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	49.
Prodloužení SDP km 13,85	13.10.									
Instalace DIO	z 14.10 na 15.10. do 29.10.		z 29.10. na 30.10. do 5.12.						z 5.12. na 6.12. do 14.12.	
Frézování tl. 10 cm	15.10. a 16.10.		30.10. - 1.11.							
Demontáž svodidel			2.11. - 4.11.							
Čištění krajnic a žlabů	17.10. -22.10.			4.11. - 7.11.						
Bourání žlabů				4.11. - 7.11.						
Montáž žlabů				9.11. - 14.11.						
Montáž svodidel								27.11. - 6.12.		
Pokládka obrub				9.11. - 14.11.						
Sanace po fréze	17.10. - 21.10.		2.11. - 6.11.							
Zřízení krajnic							25.11. - 29.11.		12.12.	
Pokládka ACL		22.10. - 28.10.				21.11. - 23.11.				
Pokládka SMA									7.12. - 9.12.	
VDZ v barvě									10.12. - 13.12.	
Uvedení do provozu										14.12.

SMA v termínu 10.12. - 13.12.2015 - 1877 tun na náš podíl akce

ACL v termínu 22.10. - 28.10.2015 - 1094 tun náš podíl akce

ACL v termínu 21.11. - 23.11.2015 - 2189 tun náš podíl akce

	Od	Do
<b>Prodloužení SDP</b>	13.10.2015	13.10.2015
<b>1. etapa: uzavírka levého pruhu, pravého pásu</b>	15.10.2015	29.10.2015
<b>2. etapa: uzavírka pravého pruhu, pravého pásu</b>	30.10.2015	5.12.2015
<b>3. etapa: uzavírka celého pravého pásu</b>	6.12.2015	14.12.2015