

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	2023																																																																																																																		
							01. duben	02. duben	03. duben	04. duben	05. duben	06. duben	07. duben	08. duben	09. duben	10. duben	11. duben	12. duben	13. duben	14. duben	15. duben	16. duben	17. duben	18. duben	19. duben	20. duben	21. duben	22. duben	23. duben	24. duben	25. duben	26. duben	27. duben	28. duben	29. duben	30. duben	01. květen	02. květen	03. květen	04. květen	05. květen	06. květen	07. květen	08. květen	09. květen	10. květen	11. květen	12. květen	13. květen	14. květen	15. květen	16. květen	17. květen	18. květen	19. květen	20. květen	21. květen	22. květen	23. květen	24. květen	25. květen	26. květen	27. květen	28. květen	29. květen	30. květen	31. květen	01. červen	02. červen	03. červen	04. červen	05. červen	06. červen	07. červen	08. červen	09. červen	10. červen	11. červen	12. červen	13. červen	14. červen	15. červen	16. červen	17. červen	18. červen	19. červen	20. červen	21. červen	22. červen	23. červen	24. červen	25. červen	26. červen	27. červen	28. červen	29. červen	30. červen	01. červenec	02. červenec	03. červenec	04. červenec	05. červenec	06. červenec	07. červenec	08. červenec	09. červenec	10. červenec	11. červenec	12. červenec	13. červenec	14. červenec	15. červenec	16. červenec	17. červenec	18. červenec	19. červenec	20. červenec	21. červenec	22. červenec	23. červenec	24. červenec
0	Společnost AŽD Praha s.r.o.	516 dny?	20.07.22	17.12.23			Společnost AŽD Praha s.r.o.																																																																																																																		
1	1 WIM 2016 Lokalita 08 - D4 - KM 9,5 - L,P dynamické vážení vozidel	516 dny?	20.07.22	17.12.23			[Gantt bar for task 1]																																																																																																																		
2																																																																																																																									
3	1.1 Výrobní příprava stavby	254 dny	20.07.22	31.03.23			[Gantt bar for task 3]																																																																																																																		
4	1.1.1 Vyřízení a schválení DIO	0 dny	20.07.22	20.07.22																																																																																																																					
5	1.1.2 Odevzdání RDS dokumentace, Technologické předpisy	0 dny	30.11.22	30.11.22		6																																																																																																																			
6	1.1.3 Schválení RDS	0 dny	23.12.22	23.12.22	5	7																																																																																																																			
7	1.1.4 Předání staveniště	0 dny	31.03.23	31.03.23	6	10;14																																																																																																																			
8																																																																																																																									
9	1.2 Realizace stavby	262 dny?	31.03.23	17.12.23			[Gantt bar for task 9]																																																																																																																		
10	1.2.1 Napájecí vedení pro WIM výkopy mimo dálniční těleso	73 dny?	31.03.23	11.06.23	7		[Gantt bar for task 10]																																																																																																																		
11																																																																																																																									
12	1.2.2 Směr Příbram - Pravý pás	43 dny	01.04.23	13.05.23			[Gantt bar for task 12]																																																																																																																		
13	1.2.2.1 Etapa 1: Základ portálu v SDP	15 dny	01.04.23	15.04.23			[Gantt bar for task 13]																																																																																																																		
14	1.2.2.1.1 Montáž DIO etapa 1 - 2/2 (uzavírka rychlé pruhy)	1 den	01.04.23	01.04.23	7	15	[Gantt bar for task 14]																																																																																																																		
15	1.2.2.1.2 Svodidlo ocel silniční oboustr., úroveň zadrž H2 - demontáž s přesunem 60 m	1 den	02.04.23	02.04.23	14	16SS	[Gantt bar for task 15]																																																																																																																		
16	1.2.2.1.3 Hloubení jam zapaž i nezapaž t.f. I: Výkop pro základ patky portálu v SDP včetně rozpěrného pažení, vyvážení kabelů vybourání travivodu atd. (25 m3)	3 dny	02.04.23	04.04.23	15SS	17FF	[Gantt bar for task 16]																																																																																																																		
17	1.2.2.1.4 Podkl a výplň vrstvy z prostého betonu do B12,5 C8/10 1,2 m3	1 den	04.04.23	04.04.23	16FF	18	[Gantt bar for task 17]																																																																																																																		
18	1.2.2.1.5 Základ portálu v SDP - Beton C 30/37 FX4 včetně nátěru	5 dny	05.04.23	09.04.23	17	19	[Gantt bar for task 18]																																																																																																																		
19	1.2.2.1.6 Zásyp a ztuhnutí kolem základu portálu v SDP (zřízení kabelové trasy a překládka travivodu)	2 dny	10.04.23	11.04.23	18	20	[Gantt bar for task 19]																																																																																																																		
20	1.2.2.1.7 Terénní úpravy v SDP + 5 PODSYP ŠD TL 100 mm pro podkladní beton betonových svodidel	1 den	12.04.23	12.04.23	19	21	[Gantt bar for task 20]																																																																																																																		
21	1.2.2.1.8 Betonová deska tl. 200mm beton C30/37-FX4 vyztužená 2X KARI sítí + Prořezy á 4 m	1 den	13.04.23	13.04.23	20	22	[Gantt bar for task 21]																																																																																																																		
22	1.2.2.1.9 Svodidlo beton, úroveň zadrž H2 VÝŠ 1,2M - dodávka a montáž ... 2 x 48 m	1 den	14.04.23	14.04.23	21	23	[Gantt bar for task 22]																																																																																																																		
23	1.2.2.1.10 Demontáž DIO etapa 1 - 2/2	1 den	15.04.23	15.04.23	22	25	[Gantt bar for task 23]																																																																																																																		
24	1.2.2.2 Etapa 2A: Pravý pás směr Příbram: SO 101 + Základ portálu	11 dny	16.04.23	26.04.23			[Gantt bar for task 24]																																																																																																																		
25	1.2.2.2.1 Montáž DIO etapa 2A - uzavřen odstavný a pomalý pruh (demontáže svodidel v místě přejezdu v SDP fy Svodidla))	1 den	16.04.23	16.04.23	23	26;29	[Gantt bar for task 25]																																																																																																																		
26	1.2.2.2.2 Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadrž N1, N2 - demontáž s přesunem (28 m)	1 den	17.04.23	17.04.23	25	27SS;28SS	[Gantt bar for task 26]																																																																																																																		
27	1.2.2.2.3 Odtěžení krajnice	1 den	17.04.23	17.04.23	26SS	27	[Gantt bar for task 27]																																																																																																																		
28	1.2.2.2.4 Odfrézování asfaltových vozovek - pravý pruh	1 den	17.04.23	17.04.23	26SS	28	[Gantt bar for task 28]																																																																																																																		
29	1.2.2.2.5 Výkop pro základ portálu	1 den	17.04.23	17.04.23	25	30	[Gantt bar for task 29]																																																																																																																		
30	1.2.2.2.6 Podkl a výplň vrstvy z prostého betonu do B12,5 C8/10 1,2 m3	1 den	18.04.23	18.04.23	29	31;33	[Gantt bar for task 30]																																																																																																																		
31	1.2.2.2.7 Základ portálu v pravé krajnici. Beton C 30/37 FX4	5 dny	19.04.23	23.04.23	30	34;35	[Gantt bar for task 31]																																																																																																																		
32	1.2.2.2.8 Dílenská přejímka portálu	0 dny	18.04.23	18.04.23		58	[Gantt bar for task 32]																																																																																																																		
33	1.2.2.2.9 Výkop pro technologii měření , osazení chráničků a kabelových šachet	1 den	19.04.23	19.04.23	30		[Gantt bar for task 33]																																																																																																																		

